PIJPLEIDINGATTEST .

Betreft: installaties gevoed met commercieel propaan

Geraardsbergen Datum ____/____/_____

Ik ondergetekende

Naam: _____

Adres:_____

Gemeente:_____

handelend als installateur, verklaar dat de installatie, waarvan schema bijgevoegd die ik heb uitgevoerd en die gelegen is te

Adres:_____

Gemeente:_____

Uitgebaat door

Naam:_____

overeenstemt met de bepalingen opgenomen in de Belgische Norm NBN D51-006

Installateur Uitbater

_____ _____

Legende bij het isometrich schema.

①		Propaantank
②		Gecombineerde ontspanner met drukbegrenzer (UPSO) en onderdrukbeveiliging (OPSO) Debiet 12kg/u uitgangsdruk 37 mbar
③		Gecombineerde ontspanner met drukbegrenzer (OPSO) Debiet 12 kg/u Uitgangsdruk 1500 mbar.
④		Lage druk ontspanner. Wordt voor het toestel geïnstalleerd. Uitgangsdruk 37 mbar debiet 4-15kg/u in functie van het toestel. Wordt gebruikt in combinatie met ③
⑤		PLT Plooibare stalen buis.
⑥		Koperbuis
⑦		PE buis.
⑧		Vast toestel.
⑨		Gasdetectie in combinatie met elektromagnetische gasklep. Verplicht indien het toestel onder het maaiveld is geïnstalleerd.
		Sectioneerkraan
		Elektromagnetische gasklep, stroomloos gesloten manuele ontgrendeling, in combinatie met een gasdetectie of noodstop.
		Meetpunt
		Aanduiding waar de leiding de woning binnengaat.



www.GreatLittleMinds.com